

日月重工股份有限公司 关于全资子公司项目建设进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目投资概述

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司实施新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目建设的议案》，公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）将投资建设“新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目”（以下简称“新日星项目”），该项目位于浙江省象山县贤庠镇大中庄工业区，规模总投资 67,480 万元，其中：建设投资 54,098 万元，建设期利息 1,612 万元，铺底流动资金 11,770 万元。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日和 2018 年 5 月 16 日刊登在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

二、项目进展情况

本项目为新日星年产 18 万吨海上装备关键部件项目的一期实施工程，主要生产海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域大型铸件产品，设计能力具备生产目前市场风电铸件产品全系列产品。

近日，日星铸业收到象山县政府部门下发的《关于宁波日星铸业有限公司新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目预验收通过的批复》确认，项目已经达到投产状态，项目预验收获得通过。

该项目从 2018 年 3 月份开始建设，经过 18 个月的建设，主体厂房已经完成结项，设备安全调试完成，基本达到可以投产状态。本项目原计划建设期为 36 个月，由于 2018 年 3 季度开始，国内风电行业快速复苏，海上风电发展迅速，大兆

瓦机型铸件产品市场出现供给不足的现象，国内及国际客户对公司订单大幅增加。为了满足客户对公司产品旺盛需求，缓解公司产品的交付压力，抢占大型化铸件产品市场先机，公司通过科学组织，合理调配资源，与建设单位紧密配合，经过 18 个月的建设，截止日前，项目基本达到可以投产状态，获得政府部门预验收通过。

“新日星项目”由于项目暂未完成全面竣工验收，尚需根据项目验收要求向相关部门报批申请验收文件，具体是否可以验收通过最终验收并取得相关批文的日期尚不能确定。项目验收、试生产到全面正常运营及达产尚需时日。公司将尽快完善部分未完成的附属设施的建设，尽快达到项目全面验收通过的条件，并积极配合主管部门做好验收工作，争取早日达产，确保产能尽快释放，缓解市场对大型铸件旺盛需求的压力。

公司将积极推进项目的进程，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。由于项目暂未全面竣工验收，且项目从试生产到达产需要一定周期的产量爬坡过程，项目如果不达产或订单不足导致不满负荷生产均将会对企业效益产生不利影响，同时项目最终是否通过验收及通过时间尚不确定，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日