

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2020-077

江苏永鼎股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日向社会公众公开发行可转换公司债券 980 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 98,000 万元，扣除各项发行费用不含税金额 1,676.19 万元（含税金额 1,776.12 万元），本次募集资金净额为 96,323.81 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具了天健验（2019）6-17 号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

公司 2020 年半年度实际使用募集资金 7,603.87 万元，累计已使用募集资金 47,166.18 万元；2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 443.93 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,033.75 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 50,191.39 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 2,490.00 万元，募集资金专用账户余额为 2,701.39 万元，已暂时补充流动资金 45,000.00 万元。

三、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	金额（元）
1	江苏永鼎股份有限公司	江苏吴江芦墟中国银行	535273114514	6,909.68
2	江苏永鼎股份有限公司	工行吴江汾湖支行	1102022629006041881	6,763.66
3	江苏永鼎股份有限公司	苏州农村商业银行芦墟支行	0706678081120100313136	23,888,785.06
4	江苏永鼎股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 吴江汾湖支行	10543701040024249	638,147.60
5	江苏永鼎股份有限公司 募集结算资金专用账户	江苏银行股份有限公司吴江 汾湖支行	30450188000091273	2,473,281.89
	合计	/	/	27,013,887.89

四、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金 拟投入金额	募集资金 累计投入金额	工程进度 (%)
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	80,323.81	47,166.18	58.72
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	16,000.00	0	0
	合计	96,323.81	47,166.18	48.97

五、前次募投项目延期的具体情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将年产 600 吨光纤预制棒项目（“光棒项目”）中一期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2020 年 9 月 30 日，二期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日；将年产 1000 万芯公里光纤项目（“光纤项目”）建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日。

六、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及外部环境因素，经审慎评估，决定将项目达到预定可使用状态日期调整如下：

序号	项目名称		项目达到预定可使用状态	
			调整前	调整后
1	年产600吨光纤预制棒项目	一期300吨	2020年9月30日	2021年9月30日

		二期300吨	2021年12月31日	2023年6月30日
2	年产1000万芯公里光纤项目		2021年12月31日	2023年6月30日

（二）募投项目延期的原因

1、年产600吨光纤预制棒项目

截至目前，一期300吨光棒项目的土建和相关施工建设已完工，采购的设备已顺利送达，但由于主要生产设备为境外采购，国外设备生产厂商的安装调试人员受疫情影响无法按时抵达项目现场展开调试工作，导致项目延后；另外，由于受疫情影响，2020年全球光纤光缆市场需求量同比下降，且在运营商2020年年度招标中，各厂家为抢占市场份额以低价投标，导致棒纤缆销售价格大幅下跌；目前光纤光棒产能已供过于求。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将一期300吨光棒项目建设完成时间延期至2021年9月30日，二期300吨光棒项目建设完成时间延期至2023年6月30日。

2、年产1000万芯公里光纤项目

由于光纤项目的扩产设计产能与光棒项目产能相匹配，光棒项目的推迟导致光纤项目扩产进度有所延后。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，将光纤项目建设完成时间延期至2023年6月30日。

七、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

八、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。

（二）监事会意见

公司于2020年8月26日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于募

集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合公司实际情况；上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事宜无异议。

九、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
- （四）保荐机构华西证券股份有限公司出具的《关于江苏永鼎股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年8月28日