

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-034

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2017年第二季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年第二季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

(一)华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)PC 承包项目，供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC 承包项目，污水处理厂PC 承包项目。

1.工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号：2013—024)。

2.进展情况

截至公告披露日，除盐水项目合同范围内厂房施工完成 99%，阳床产水池主体施工完成 100%，中和水池施工完成 100%，主厂房设备安装完成 98%，储罐

基础施工完成 100%，储罐制作完成 95%，制冷站、余热回收项目基础土方开挖完成，桩基施工及检测完成。

(二) 昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

1. 项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

2. 进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货139,932米，保温管件11,824件，完成总合同的80%。

(三) 碳五/碳九分离及综合利用项目

1. 工程概况

2016年8月8日，公司与中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院作为总承包联合体，与惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司签订了《碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目总承包合同》，合同暂估价为 12.77 亿元（因项目需采用大量工艺包，涉及多种装置采购、安装及施工，合同金额为共同估价，具体结算金额将根据项目实际开展情况确定）。该合同详情请见公司于2016年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2016—067）。

《碳五/碳九分离及综合利用EPC项目总承包合同》项目暂定金额为127,721万元，其中包括碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢、碳十深加工五套装置，由于碳十深加工专有技术选择尚未最终确定，2016年度内惠州伊科思与公司及吉化院签署补充协议，首先确定碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢四套装置的价格为99,761.34万元。

2.进展情况

截至公告披露日，公司该项目施工方面，碳五分离装置钢结构完成85%，碳五树脂装置钢结构完成85%，碳九加氢装置钢结构完成75%，常压罐、压力罐施工完成，给排水管网施工完成80%，碳五分离装置、碳五树脂装置、碳九加氢装置安装完成40%，火炬基础完成80%，机柜间、2号配电室土建施工完成90%，成品仓库、化学品仓库、综合仓库施工完成100%。

二、托管运营项目

2017年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约5,003.90万元，较上一季度略有下降，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约560.11万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约534.68万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约825.28万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约102.00万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，本季度预计实现结算收入约181.17万元。

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约528.44万元；

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约893.89万元；

(八)神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约556.57万元；

(九)神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约390.22万元。

(十)陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约306.77万元。

(十一)中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约124.77万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。三个BOT项目进展情况如下：

城市供水（BOT）项目集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目完成约70%；乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）马青地等配水管网改造工程完成约60%；物流园区水厂扩建项目完成；乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）给水管线新建及改造工程招标完毕，其中的3条管线已经完工；巴音乡水源地勘完成，设计已招标。

城市排水（BOT）项目碧水蓝天中水回用工程厂区施工完成100%，管网施工完成100%；河东区提升泵站及污水输送管网施工完成100%；前进大街污水管网及路面恢复施工完成100%；乌兰察布市集宁区排水建设工程施工完成80%；2017年排水及雨水管网改造工程已经挂网招标。

乌兰察布市京宁热电集中供汽项目管网工程已完成；集宁热力公司普远热源厂新建2×70MW热水锅炉项目建筑施工完成60%、锅炉本体安装完成70%；除尘设备已到场进行安装，锅炉配套脱硫系统已开工建设；乌兰察布市集宁区2017年集中供热工程项目11个项目综合完成约60%。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日