

浙江华峰氨纶股份有限公司

关于全资子公司对外投资的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目信息披露情况

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，设立瑞安市华峰热电有限公司，投资建设瑞安经济开发区热电联产项目（以下简称“热电项目”或“项目”）具体内容详见公司刊登在 2015 年 9 月 24 日、2015 年 11 月 3 日、2016 年 5 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《全资子公司对外投资公告》、《关于对外投资项目进展情况公告》、《关于竞得土地使用权的公告》

二、项目进展情况

目前，热电项目已进入土建、安装阶段，计划争取 2018 年 6 月试生产。

三、项目原计划工期两年，延期主要原因：

- 1、项目用地交付时间较原计划延迟；
- 2、地质情况复杂，土建基础工程时间延长；
- 3、园区配套工程延后。

四、对公司的影响

不会对公司的生产经营产生重大影响。

由于项目建设周期较长，建设过程存在不确定性，公司将根据后续建设情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2017年12月11日