

神州长城股份有限公司 2018年第四季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度经营情况简报公告如下：

一、2018年第四季度订单情况

合同区域	第四季度新签重要订单 (含中标或签订合同)		截至2018年12月31日 已中标未完工重要订单	
	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
海外	0	0	20	306.77
国内	0	0	19	244.29
总计	0	0	39	551.06

二、重大项目情况

1、2018年第四季度中标及新签订的主要项目

无。

2、在执行的主要重大项目

项目名称	合同金额	业务模式	履行情况
柬埔寨洪森路第14号村庄55层综合开发项目 (PP50项目)	2.85 亿万美元 (约 19.7 亿元人民币)	EPC 总承包	土建主体结构塔一 47 层；塔二 47 层，塔三 37 层；机电、幕墙专业配合土建施工中。
柬埔寨豪利钻石项目（金边国民议会大街商/住宅）	1.59 亿美元 (约 11 亿元人民币)	EPC 总承包	合同内容已完工移交，

开发项目)			新增零星工程在收尾施工。
紫晶壹号建设工程施工合同	1.24 亿美元 (约 8.57 亿元人民币)	EPC 总承包	暂停施工。
科威特财政部大楼翻新改造工程分包项目	3,970.68 万科威特第纳尔 (约 9 亿元人民币)	EPC 总承包	各栋号楼房正在进行：结构拆除、土建施工、钢结构安装、机电安装、幕墙施工、装饰施工等工作。
科威特国防部军事学院项目分包工程	9,414.81 万科威特第纳尔 (约 21 亿元人民币)	EPC 总承包	因流动资金缺乏，项目已停工。
印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 PKEF 生产线工程 PC 总承包	18.60 亿元人民币	EPC 总承包	因项目甲方调整设计和施工方案，暂时没有实质性进展。
卡塔尔新港 NPP/0057 房建与基础设施工程	79,712.51 万卡塔尔里亚尔 (约 15 亿元人民币)	EPC 总承包	正在进行结算收尾工作。
柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目	6.2 亿美元 (约 42.68 亿元人民币)	EPC 总承包	暂停施工。
斯里兰卡科伦坡自由城市中心总承包	2.5 亿美元 (约 17 亿元人民币)	施工总承包	征迁及场平等尚未完成，施工尚未开始。
刚果(布) 5000 套现代经济适用房项目总承包	3 亿美元 (约 20 亿元人民币)	EPC+F 总承包	项目处于融资阶段，工程施工尚未开始。
马来西亚 LIKAS 大道项目	570,571,896.27 林吉特 (约 9.09 亿元人民币)	工程总承包	前期业主影响，暂停施工。
老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC 总承包合同	13.81 亿美元 (约 87.36 亿元人民币)	EPC 总承包	暂停施工。
柬埔寨湄公河别墅项目	0.47 亿美元 (约 2.95 亿元人民币)	工程总承包	现场打桩施工工作完成 84%。排屋及别墅基础

			承台按照工序施工中。
安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设 PPP 项目	13.34 亿元人民币	PPP 模式	土石方工程已完毕。
四川省宜宾市珙县卫生和计划生育局珙县中医院妇幼保健院迁建及养老中心综合建设项目	7.5 亿元人民币	PPP 模式	准备工作完毕，贷款资金筹集阶段。
吴川市中医院整体搬迁建设 PPP 项目	3 亿元人民币	PPP 模式	暂停施工。
吴川市人民医院迁建 PPP 项目	10.85 亿元人民币	PPP 模式	正在施工基坑支护工程，目前已开挖土方 20.8 万立方，完成率 42%；旋挖桩 735 条，完成率 100%；冲孔桩 44 条，完成率 49%；旋喷桩 499 条，完成率 60%。
湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目	约 20 亿元人民币	A 项目 BOT 模式；B 项目 BOO 模式	因项目土地尾款未到位，项目已停工。
人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同	6 亿元人民币	装修工程施工专业分包	因土建尚未完成，项目未开工。
富平高新区泰安路、贺兰大街等市政道路 PPP 项目	约 10.66 亿元	PPP 模式	2018 年 8 月份因项目融资未到位，暂停施工。
延津县民生路棚户区改造及会展中心建设项目	9.82 亿元人民币	BOT 模式	应延津县政府要求暂停施工，目前正在进行清

			算。
延津县生态水系及新区路网 PPP 项目	18.8 亿元人民币	PPP 模式	应延津县政府要求压缩总投资，工程暂停施工。
扶沟县高铁片区基础设施 PPP 项目	6.53 亿元人民币	PPP 模式	正在与政府协调复工事宜。
贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理(调整)工程 PPP 项目	1.99 亿元人民币	PPP 模式	因融资未能到位，工程暂停施工。
扶沟县全民健身中心建设项目（二期）	2.10 亿元人民币	PPP 模式	因融资未能到位，工程暂停施工。
重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目	100 亿元	投资	项目公司已注册，目前项目前期策划和整体概念性规划方案已启动。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日