

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-008

成都市路桥工程股份有限公司

2022 年第四季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》(2022 年修订)的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四季度经营情况公告如下：

一、2022 年第四季度订单情况

第四季度新中标订单		截至第四季度末累计已签约未完工订单		截至第四季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
5	6.67	29	44.44	2	5.64

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2022 年 12 月末投资完工进度 115.01%
天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目	7.75 亿元	融资+施工	2018 年 12 月	720 日历天（建设期）	至 2022 年 12 月末完工进度 25.26%
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09 亿元	施工总承包	2019 年 8 月	34 个月	至 2022 年 12 月末完工进度 90.21%
攀枝花岩羊河河道治理等七个打捆项目	28.16 亿元	施工总承包	2019 年 12 月	建设期 36 个月	至 2022 年 12 月末完工进度 14.48%

截至 2022 年第四季度末，公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日