

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-039

成都市路桥工程股份有限公司

2023 年第一季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》(2023 年修订)的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一季度经营情况公告如下：

一、2023 年第一季度订单情况

第一季度新中标订单		截至第一季度末累计已签约未完工订单		截至第一季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
3	2.97	24	42.32	3	2.97

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2023 年 3 月末完工进度 115.01%
天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目	7.75 亿元	融资+施工	2018 年 12 月	720 日历天（建设期）	至 2023 年 3 月末完工进度 25.26%
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09 亿元	施工总承包	2019 年 8 月	34 个月	至 2023 年 3 月末完工进度 93.39%
攀枝花岩羊河河道治理等七个打捆项目	28.16 亿元	施工总承包	2019 年 12 月	建设期 36 个月	至 2023 年 3 月末完工进度 14.82%

截至 2023 年第一季度末，公司主要在建项目进度与项目合同约定或项目业主要求不存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日