

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-034

## 重庆康普化学工业股份有限公司

### 关于部分募投项目建设进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目之“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”已基本完工。现就相关事项公告如下：

#### 一、募集资金投资项目的的基本情况

##### （一）公司募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据公司披露的《重庆康普化学工业股份有限公司招股说明书》，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产2万吨特种表面活性剂建设项目	13,000.00	13,000.00
2	康普化学技术研究院	10,000.00	10,000.00
合计		23,000.00	23,000.00

##### （二）募集资金投资项目延期情况

公司“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”及“康普化学技术研究院”项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月31日。

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年3月

31日，将“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态日期调整至2024年2月29日。

公司于2024年3月1日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态日期调整至2024年4月10日。

### （三）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目建设情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	累计投入进度
1	年产2万吨特种表面活性剂建设项目	13,000.00	11,035.33	84.89%
2	康普化学技术研究院	10,000.00	6,167.95	61.68%
合计		23,000.00	17,203.28	74.80%

注：以上数据未经审计。

## 二、项目进展及风险提示

目前，“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”主体工程已建成，设备安装已基本完成，公司后续将按照相关规定进行验收，同时邀请相关专家进行评审，以达到试生产条件。试生产包括产线调试、工艺磨合等过程，有可能会发生增减设备等其他费用。公司将尽快开展前述事宜，并与有关方完成核验、费用结算等事项。待相关事项完成后，公司将对该项目进行结项。

新产线从试生产阶段到完全达产尚需一定时间，同时受宏观经济波动、行业政策变化等方面的影响，下游市场需求、产品销售价格等存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024年4月2日