

**安信证券股份有限公司关于
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
募投项目延期的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“宏盛股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对宏盛股份募投项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1756号文《关于核准无锡宏盛换热器制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股8.47元，募集资金总额为人民币211,750,000.00元，扣除发行费用人民币30,719,515.24元后，实际募集资金净额为人民币181,030,484.76元。上述资金已于2016年8月22日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2016]第115854号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据未经审计财务数据，截止2018年5月31日，宏盛股份首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度(%)	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	年产10万台套冷却模块单元项目	23,828.00	10,818.96	45.40	2018年6月
2	换热器工程技术研发中心技术改造项目	3,185.00	1,246.93	39.15	2018年6月

三、募投项目延期情况和原因

（一）募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“年产 10 万台套冷却模块单元项目”、“换热器工程技术研发中心技术改造项目”的达成预定可使用状态的日期从 2018 年 6 月延期至 2018 年 12 月。

（二）募投项目延期原因

由于天气及地质条件等原因的影响，新厂区基建整体完成时间比预期延迟，截至目前基建已经完工。为了继续保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型、采购、安装及调试周期相对较长。鉴于此，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目延期仅涉及项目建设进度的变化，未调整募投项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2018 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“年产 10 万台套冷却模块单元项目”和“换热器工程技术研发中心技术改造项目”的达成预定可使用状态的日期延长至 2018 年 12 月。并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司

实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募投项目进行延期事项是根据项目实际建设情况做出的决定，仅涉及相关项目建设进度的变化，未调整募投项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的内部决策程序，经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，相关程序符合公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

张从展

张从展

钟铁锋

钟铁锋



保荐机构：安信证券股份有限公司

2018年6月11日