

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-048

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 新厂房建造工程造价结算情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、新厂房建造情况

因公司长期战略发展需要，在新购土地（江苏省常州经济开发区常青路西侧、潞横路北侧的宗地，江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号）上新建厂房。2022 年 10 月公司与江苏宝森筑业建设工程有限公司签订厂房建造合同，签约暂定合同价为 119,254,481 元，工期 440 天。最终工程量按实结算，最终工程价款结算以第三方审定价为准。

新建厂房用于建设年产 180 万台微电机智能制造基地建设项目、研发中心建设项目，该项目是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金投资项目。

二、新厂房建造工程造价结算情况

新建厂房在 2023 年 10 月 21 日竣工验收完毕。公司于 2024 年 3 月 28 日收到新建厂房不动产权证书，房屋建筑面积 75127.90 平方米。

公司聘请江苏策诚工程咨询有限公司对新厂房造价进行工程结算审核，审核情况如下：合同金额：119,254,481.00 元，送审金额 129,792,974.97 元，审定金额 124,827,755.07 元。以上审定结果已经由公司与江苏宝森筑业建设工程有限公司共同签字盖章确认。

三、对公司的影响

对新厂房建造工程造价聘请第三方进行结算审核，遵守了募集资金投资项目的规范使用要求。此项目顺利实施有利于提升公司综合竞争实力，符合公司中长期的规范使用要求。

期战略发展需要和全体股东的利益。

四、风险提示

新厂房建造已全面完工，由于未来投资规划具有不确定性，项目规划实施过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 《工程造价咨询报告书》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日