

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-072

洛阳科创新材料股份有限公司

关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2022年4月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕744号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格为4.6元/股，截止2022年6月13日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，募集资金总额为105,800,000.00元，扣除发行费用8,519,613.91元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币97,280,386.09元。上述募集资金已全部到账，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与川财证券有限责任公司、招商银行股份有限公司洛阳分

行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	项目	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	累计投入进度	原项目达到预定可使用状态日期
1	年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料	25,608,108.41	25,608,108.41	100.00%	2023 年 8 月 14 日
2	年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线	73,673,735.21	14,505,311.06	19.69%	2024 年 12 月 31 日
合计		99,281,843.62	40,113,419.47	-	-

截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
招商银行洛阳分行营业部	379900454010639	募集资金专户	47,689,275.33
合计			47,689,275.33

三、募投资金项目延期的具体情况及原因

（一）募投资项目延期的具体情况

为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

募投项目名称	原计划项目达到预定可使用状态的日期	调整后达到预定可使用状态的日期
年产 6000 吨新能源电池材料	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

用碳化硅复合材料生产线		
-------------	--	--

（二）募投项目延期的原因

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。自本次募投项目开工建设以来，公司已完成部分生产线的建设和更新，但受下游客户阶段性产能过剩等因素影响，考虑到市场需求增长及宏观经济环境仍保持良好等因素，结合现有在手订单执行需求和未来市场发展情况，公司审慎控制募投项目的投资进度，放缓了募投项目的建设实施进度，使得募投项目原计划完成期限预计将会延迟。为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，保障募集资金安全，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的建设周期延长至 2025 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次对募投项目延期是公司从经营发展战略出发做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的经营状况、财务状况造成重大影响。

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规的规定，加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法、有效。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并提交公司董事会，2024 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至 2025 年 12 月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长

至 2025 年 12 月 31 日。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：科创新材本次募投项目延期事项，已经董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关制度的规定。本次募投项目延期系根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- （三）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- （四）《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日