

西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“赛隆药业”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赛隆药业部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截止2019年6月19日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元、%

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金已投资金额	募集资金投资进度	募集资金余额(注1)	备注
1	长沙生产研发基地建设项目	19,968.45	12,144.57	60.82%	8,712.29	
2	营销网络建设项目	5,000	4,404.50	-	-	已销户
3	补充流动资金	5,000	5,000	-	-	已销户

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金已投资金额	募集资金投资进度	募集资金余额(注1)	备注
	合计	29,968.45	21,549.07		8,712.29	

注1：此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。

根据公司2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。

截止2019年6月19日，公司剩余募集资金(含利息)为8,712.29万元，“长沙生产研发基地建设项目”的投资进度为60.82%。

三、部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	承诺投资项目	达到预计可使用状态日期(调整前)	达到预计可使用状态日期(调整后)
1	长沙生产研发基地建设项目	2019年6月30日	2020年12月31日

四、部分募投项目延期的原因

截至目前，“长沙生产研发基地建设项目”仍处于建设阶段，主要是由于药品生产洁净厂房建设要求较高，制药设备安装调试较为复杂，为保证项目质量，维护投资者利益，公司对相关生产车间、检验中心的布局设计、设备选型进行多次论证，审慎进行工程施工单位及设备采购单位的招标。且药品生产企业在设备安装调试完毕后，需要通过GMP认证，取得GMP证书后方可进行药品生产，因此上述项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。

为保障项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况，计划将“长沙生产研发基地建设项目”预计可使用状态的日期延期至2020年12月31日。

五、部分募投项目延期的影响

公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。项目的延期未改变项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、审议程序

公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意本次部分募投项目延期事项；独立董事发表了同意的独立意见。

五、保荐机构核查结论

保荐机构经核查认为：公司部分募投项目延期经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。

（以下无正文）

