

长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对优德精密拟将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、优德精密首次公开发行股票募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057号核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价15.03元。本次发行募集资金总额为人民币25,055.01万元，扣除发行费用3,234.86万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币21,820.15万元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月26日出具大华验字【2016】第000956号《验资报告》审验，上述募集资金已全部到位。为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，优德精密设立了募集资金存储专项账户进行管理。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，优德精密募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	精密模具零部件扩建项目	9,897.10	9,897.10
2	自动化设备零部件扩建项目	4,541.30	4,541.30
3	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	5,495.40	5,495.40

4	研发中心扩建项目	2,440.20	1,886.35
	合计	22,374.00	21,820.15

注：公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金13,619,600.00元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目的自筹资金。

公司募集资金投资项目历次调整情况如下：

1、2018年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，将“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零部件扩建项目”、“研发中心扩建项目”的预计完成日期调整为2019年12月31日。

2019年10月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，将“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零部件扩建项目”、“研发中心扩建项目”的预计完成日期延期至2021年12月31日。

公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

2021年12月10日召开的第四届董事会第二次会议同时审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将“研发中心扩建项目”的预计完成日期延期为2022年12月31日。

公司于2022年12月12日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2022年12月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，“研发中心扩建项目”已扩建完毕，达到预设状态，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

2、2017年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”

实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂，实施期限变更为新厂投入使用后 2 年内完成建设，预计完成日期为 2020 年 10 月 31 日。

2020 年 10 月 28 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”的预计完成日期延长至 2022 年 10 月 31 日。

公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2022 年 10 月 14 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分资金用途并调整募投项目实施期限延期至 2023 年 12 月 31 日，使用募集资金向全资子公司昆山德系智能装备有限公司增资，以实施新增的德系智能“齿条扩建项目”。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律、法规及规范性文件的规定和要求以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至 2023 年 11 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额	累计理财收益及利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额		期末余额
		直接投入承诺投资项目金额	直接投入承诺投资项目金额	募投结项永久补流	
21,820.15	2,308.79	13,950.74	1,290.10	1,035.56	4,189.73

截至 2023 年 11 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 4,189.73 万元。募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	存储方式	截止日余额	账户类别
交通银行	325391455018800007244		0	已销户
中国工商银行	1102023629000132325		0	已销户
中信银行	8112001013700204675		0	已销户
上海浦东发展银行	89070155300009032		0	已销户
中国建设银行	32250198648300000222	通知存款、活期存款	4,133.61	专户
中信银行-德系智能	8112001012500694955	通知存款、活期存款	56.12	专户
小计			4,189.73	
理财产品余额			0	一般户
暂时补充流动资金			0	一般户
合计			4,189.73	

三、募集资金投资项目结项的情况

截至 2023 年 11 月 30 日募集资金节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	募投项目实际投资金额	利息及理财收益减手续费后的净额	募集资金余额	其中:尚未支付的项目尾款
1	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	3,245.40	1,894.26	1,132.47	2,483.61	250.60

截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”累计已投入募集资金 1,894.26 万元，剩余募集资金 2,483.61 万元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 1,132.47 万元，尚未支付的项目尾款 250.60 万元），具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”拟购置各类生产及辅助设备，截止目前，项目扩建所购设备在原计划的基础上结合公司市场开拓和产品结构的实际情况，调整了部分医疗器材零部件产品研发及生产投入的设备，目前已完成采购及相关安装调试工作，达到公司预定要求；公司综合考虑目前的生产经营及市场情况，认为制药模具及医疗器材零部件扩建项目所提升的生产能力已实现。本次拟如上募投项目结项有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、控制费用，合理降低成本

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，根据公司市场业务需求和产品规划实际情况，在设备投入过程中，采用了相对高性价比的设备解决方案，调整了采购计划中部分设备类型，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

2、取得一定的理财收益

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、由于该项目尚有部分合同尾款尚未使用募集资金支付，产生了部分节余，公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响

鉴于“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将募投项目节余资金 2,483.61 万元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 1,132.47 万元及尚未支付的项目尾款 250.60 万元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾款将从公司流动资金中予以支付，尾款不影响设备的正常投入使用。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述节余募集资金永久补充流动资金及齿条扩建项目资金划转事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、履行的审议程序及专项意见说明

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过公

司本次将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，长江保荐认为：

优德精密本次关于公司首次公开发行股票的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜已经优德精密董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

何君光

武石峰

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日