

证券代码: 002709

证券简称: 天赐材料

公告编号: 2018-143

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月14日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”），召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、2016年非公开发行股票募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。公司已经对募集资金采取了专户存储。股票上市日期为2017年8月2日。

公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

序号	项目名称	投入募集资金（万元）
1	投资建设2,300t/a新型锂盐项目	17,313
2	投资建设2,000t/a固体六氟磷酸锂项目	10,873
3	投资建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目	13,218
4	补充流动资金	不超过18,580
合计		不超过59,984

公司 2016 年度非公开发行股票募集资金扣除各项费用后净额为 599,912,854.16 元,较前述募集资金投资项目的投资金额超出 72,854.16 元,公司已将该节余部分的资金用于补充公司流动资金。

(二) 募集资金投资项目前次变更情况

公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,对部分募集资金投资项目进行了延期建设,具体延期情况如下:

1、2,300t/a 新型锂盐项目

项目总称	子项目	项目实施单位	项目变更前建设周期	项目变更后建设周期
2,300t/a 新型锂盐项目	2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	2017 年 10 月至 2018 年 8 月	不变
	150t/a 二氟磷酸锂(LiPO ₂ F ₂)项目		2016 年 5 月至 2017 年 12 月	不变
	150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂(LiTDI)项目		2016 年 5 月至 2017 年 12 月	2016 年 5 月至 2018 年 12 月

2、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目

项目	项目实施单位	项目变更前建设周期	项目变更后建设周期
2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	2016 年 5 月至 2017 年 12 月	2016 年 5 月至 2018 年 10 月

除 2,300t/a 新型锂盐项目及 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目延期外,其余募集资金投资项目无前次变更情况。

(三) 募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	截止 2018 年 6 月 30 日 累计投入金额 (万元)	投资进度
30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目	13,218.00	9,428.33	71.33%
2,300t/a 新型锂盐项目	17,313.00	926.73	5.35%
2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目	10,873.00	5,727.46	52.68%
补充流动资金	18,580.00	18,580.00	100%
超出部分补充流动资金	7.29	7.29	100%

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金余额为 25,375.30 万元 (含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 53.83 万元)。

二、本次部分募投项目变更的情况

(一) 2300t/a 新型锂盐项目

1、本次变更前基本情况

项目名称	计划投入募集资金 (万元)	计划建设周期	
2300t/a 新型锂盐项目	2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双 (氟代磺酰) 亚胺锂 (LiFSI) 项目	16,056	2017 年 10 月至 2018 年 8 月
	150t/a 二氟磷酸锂 (LiP02F2) 项目	1,257	2016 年 5 月至 2017 年 12 月
	150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂 (LiTDI) 项目		2016 年 5 月至 2018 年 12 月
合计	17,313	-	

2、本次变更的原因及具体情况

2300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双 (氟代磺酰) 亚胺锂 (LiFSI) 项目由于产品的复杂性和高标准性, 实施的工艺路线

根据自有资金建设的中试装置的推进，一直处于动态调整和优化的过程。经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已经掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目建设资金投入将由 16,056 万元变更为 12,747 万元，建设周期将会延长至 2019 年 12 月建成投产。

由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低投资风险，经综合评估，公司决定终止该项目的建设。

本次变更后，2300t/a 新型锂盐项目的计划投入募集资金由 17,313 万元变更为 14,004 万元，变更具体情况如下：

项目名称		本次变更情况	
		计划投入募集资金 (万元)	计划建设周期
2300t/a 新型锂 盐项目	2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂 (LiFSI) 项目	12,747	2017 年 10 月至 2019 年 12 月
	150t/a 二氟磷酸锂 (LiP02F2) 项目	不变	不变
	150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂 (LiTDI) 项目		终止建设

本次变更后节余募集资金 3,309 万元将用于下述 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资。

(二) 2000t/a 固体六氟磷酸锂项目

1、本次变更前项目基本情况

项目名称	计划投入募集资金 (万元)	计划假设周期
2000t/a 固体六氟磷酸锂项目	10,873	2017 年 10 月至 2018 年 10 月

2、本次变更的原因及具体情况

基于对项目建设地公用工程及合理化布局的考虑,公司对 2000t/a 固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整,并根据市场及政策的变化和最新需求,增设了危险品仓库的建设,因此导致原定建设周期延长,完工日期由 2018 年 10 月调整为 2018 年 12 月。

本次变更具体情况如下:

项目名称	本次变更情况	
	计划投入募集资金 (万元)	计划建设周期
2000t/a 固体六氟磷酸锂项目	不变	2017 年 10 月至 2018 年 12 月

(三) 30000t/a 电池级磷酸铁材料项目

1、本次变更前项目基本情况

项目名称	计划投入募集资金 (万元)	计划施工周期
30000t/a 电池级磷酸铁材料项目	13,218	2017 年 6 月至 2018 年 12 月

2、本次变更的原因及具体情况

为更好适应环保的新要求,并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障,公司对 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级,增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置,并配套升级了污水处理系统。因此,该项目的建设投入将相应增加,由 13,218 万元增加至 16,527 万元。新增投资金额 3,309 万元,由 2300t/a 新型锂盐项目节余募集资金全额补充。

本次变更具体情况如下:

项目名称	本次变更情况	
	计划投入募集资金 (万元)	立项计划施工周期
30000t/a 电池级磷酸铁材料项目	16,527	不变

三、本次募投项目变更对公司的影响

本次募投项目的变更是基于公司项目实施中的实际情况、外部条件等因素做出的审慎决定，公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益和公司的发展战略。公司前述变更募投项目履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，有利于公司的长远发展。

四、独立董事意见

本次募投项目的变更是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次募投项目的调整符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司本次对募投项目进行变更。

五、监事会意见

本次募投项目的变更，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对募集资金投资项目进行变更。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更的事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

保荐机构对公司本次部分募投项目变更的事项无异议。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年9月18日