

证券代码：300057          证券简称：万顺新材          公告编号：2020-097

债券代码：123012          债券简称：万顺转债

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月4日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司公开发行期限6年、面值为人民币100元的可转换公司债券9,500,000.00张，募集资金总额950,000,000.00元，与本次可转债发行相关的发行费用2,834.50万元，募集资金总额扣除已支付的保荐及承销费用2,445.00万元后的净额为人民币92,555.00万元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月2日出具的《验资报告》（大信验字[2018]第5-00011号）验证确认。

2017年11月24日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高阻隔膜材料生产基地建设项目	82,140	71,277
2	补充流动资金	23,723	23,723
	合计	105,863	95,000

## 二、募投项目实施进度调整情况

### (一) 募投项目实施情况

截至2020年9月30日，募投项目实施完成情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	累计投入募集资金	进度(%)
高阻隔膜材料生产基地建设项目	82,140	71,277	71,277.00	48,914.12	68.63%
补充流动资金	23,723	23,723	20,888.50	20,888.50	100.00%
合计	105,863	95,000	92,165.50	69,802.62	——

### (二) 募投项目实施进度调整情况

项目名称	计划项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
高阻隔膜材料生产基地建设项目	2020年12月31日	2021年6月30日

### (三) 募投项目实施进度调整的原因

高阻隔膜材料生产基地建设项目原计划2020年12月31日达到预定可使用状态，但由于受2020年全球“新冠疫情”的影响，负责进口主设

备安装指导、调试工作的国外专家目前尚无法到场，仅能通过远程方式线上指导安装、调试，影响了项目进度，导致项目不能按预定时间建成投产。故公司根据实际情况对高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。

#### （四）募投项目实施进度调整的影响

本次调整部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

### 三、决策程序

#### （一）董事会审议情况

2020 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》：高阻隔膜材料生产基地建设项目原计划 2020 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，但由于受 2020 年全球“新冠疫情”的影响，负责进口主设备安装指导、调试工作的国外专家目前尚无法到场，仅能通过远程方式线上指导安装、调试，影响了项目进度，导致项目不能按预定时间建成投产。同意公司根据实际情况对高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。

#### （二）监事会审议情况

2020 年 12 月 4 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于

调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，经审核，监事会认为本次调整部分募集资金投资项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

## （二）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次调整部分募集资金投资项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

## （三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本保荐机构对万顺新材调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异议。

#### 四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

（三）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（四）《民生证券股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度核查意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月六日