

杭州雷迪克节能科技股份有限公司与国金证券股份有限公司

关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司

申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复

深圳证券交易所：

根据贵所“审核函〔2021〕020072号”《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称“《意见落实函》”）的要求，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”、“发行人”或“公司”）会同国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对《意见落实函》提出的问题进行了逐项核查落实，并逐项回复，同时按照《意见落实函》的要求对《杭州雷迪克节能科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）进行相应修订和补充，请贵所予以审核。

说明：

- 1、如无特别说明，本回复中的术语、名称、简称与《募集说明书》中的术语、名称、简称具有相同含义；
- 2、本回复中对《募集说明书》更新、补充披露的内容，以**楷体加粗**标示；
- 3、本回复修订稿修订处以“**楷体加粗**”标示；
- 4、本回复中部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

发行人于 2020 年 4 月发行可转债募集资金净额 2.82 亿元，本次拟募集不超过 4 亿元。截至 2021 年 3 月 5 日，发行人使用闲置可转债募集资金购买理财产品余额为 27,500.00 万元，使用自有资金购买理财产品余额为 20,895.83 万元。截至 2021 年 3 月 9 日，可转债募投项目投入约 315.08 万元，资金使用进度比例为 1.12%，可转债募投项目计划于 2022 年 4 月达到预定可使用状态。

请发行人补充说明或披露：（1）披露可转债募投项目预计资金使用计划明细（按月），结合前次可转债申报材料中披露的资金使用进度，说明截至目前与实际资金使用情况的差异及差异的合理性，是否存在项目进展缓慢或延期的风险，是否能按期达到预定可使用状态，并做重大风险提示；（2）请结合前募实际建设进度、预计付款安排、账面货币资金规模、投入理财产品的规模和收益率，理财收益占比情况等说明本次融资的必要性与合理性，是否存在过度融资、频繁融资的情况；（3）披露本次募投项目资金使用计划，并说明拟采取何种措施确保本募正常推进。

请保荐人核查并发表明确核查意见。

【回复】

（一）披露可转债募投项目预计资金使用计划明细（按月），结合前次可转债申报材料中披露的资金使用进度，说明截至目前与实际资金使用情况的差异及差异的合理性，是否存在项目进展缓慢或延期的风险，是否能按期达到预定可使用状态，并做重大风险提示；

1、可转债募集资金使用情况、用途、使用进度

（1）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986 号《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司发行面值总额 28,850.00 万元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金共计人民币 28,850.00 元，扣除相关承销费和保荐费人民币 500.00 万元，扣除其他中介机构费及其他发行费用合计 144.04 万元（不含增值税进项税）后，实际募集资

金净额为人民币 28,205.96 万元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并出具了信会师报字[2020]第 ZA14847 号《验资报告》。

(2) 可转债募集资金投资项目情况

公司募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目、实训中心和模具中心项目, 实施主体为公司全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司(以下简称“精峰部件”), 具体情况如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	实施主体
卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	25,115.00	23,586.44	精峰部件
实训中心和模具中心项目	4,815.00	4,619.52	精峰部件
合计	29,930.00	28,205.96	

(3) 可转债募集资金使用进度情况

① 可转债募集资金投资项目原计划建设进度

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》, 可转债募投项目卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目、实训中心和模具中心项目原计划建设进度情况如下:

项目进度	年份 季度	T1				T2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1 项目前期工作		■							
2 设备考察招标选购			■	■					
3 土建工程				■	■	■			
4 设备到货安装							■		
5 设备调试、试运行								■	■
6 人员培训								■	■
7 项目验收									■

② 可转债募集资金投资项目实际建设进度

2020 年公开发行可转债募集资金于 2020 年 3 月到位, 2020 年 4 月 2 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 公司使用可转换公司债券募集资金向公司全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司实缴出资 2.82 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日, 发行人可转债募投项目实施进展情况如下:

单位: 万元

序号	项目	募集资金承诺 投资额	累计投 入额	开始建设 时间	计划完工 时间	建设期

1	卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	23,586.44	194.35	2020.4	2022.4	2年
2	实训中心和模具中心项目	4,619.52	-	2020.4	2022.4	2年

注：截至 2020 年末项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证；另由于“实训中心和模具中心项目”系在“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”所在的精峰部件 2 号主体厂房内进行建设，故前期工程造价咨询、供配电工程设计、建设施工等投入均在“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”账户支出。

按照项目开工时间 2020 年 4 月以及建设期 2 年的建设进度如下：

项目进度	年份	T1（第一年）				T2（第二年）			
	季度	2020.4-2020.6	2020.7-2020.9	2020.10-2020.12	2021.1-2021.3	2021.4-2021.6	2021.7-2021.9	2021.10-2021.12	2022.1-2022.3
1	项目前期工作								
2	设备考察招标采购								
3	土建工程								
4	设备到货安装								
5	设备调试、试运行								
6	人员培训								
7	项目验收								

精峰部件作为可转债募投项目卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目、实训中心和模具中心项目的实施主体，募集资金到位后按照项目进度进行工程造价咨询、供配电工程设计、建设施工等事宜，并与相关方签署了相关合同，部分主要合同情况如下：

序号	合同对方公司名称	合同名称	签订日期
1	亚都建设集团有限公司	建设工程施工合同	2020.4
2	桐乡市凤栖自来水有限公司	水务管理所现场查勘单	2020.4
3	嘉兴市平安电气工程有限公司	供配电工程设计合同	2020.4
4	桐乡市电力工程有限责任公司	电气安装工程施工承包合同	2020.5
5	嘉兴市平安电气工程有限公司	工业品买卖合同	2020.5
6	国网浙江桐乡市供电有限公司	临时供用电合同	2020.6
7	桐乡市中翔测绘有限公司	测绘项目合同书	2020.7
9	浙江拜司特建设工程施工图审查中心	施工图审查专用合同书	2020.7
8	浙江省地球物理技术应用研究所	建设工程基桩检测合同	2020.8

公司针对可转债募投项目签署了相关工程造价咨询、供配电工程设计、建设施工、桩基工程等合同，目前已完成工程造价咨询、供配电工程设计，桩基工程

亦基本完成，并按照约定支付相关款项，其他土建工程正在施工中，可转债募投项目正按计划建设中。

由于受新冠疫情持续反复等因素的影响，目前土建工程施工进度略低于预期，预计 2021 年第三季度将施工完成；设备考察招标采购亦受到疫情管控、人员流动、物流运输的影响有所延迟，但设备考察招标采购可在土建施工过程中同步进行，且按照原有设备选型方案，其供应商大多为公司合作多年供应商，合作情况良好，预计 2021 年第四季度将完成。公司将在做好疫情防控的基础上，加强募投项目建设组织和管理，积极稳妥推进可转债募投项目建设，确保按照预定计划建设完工、投入使用。

按照目前项目实际进展情况，预计可转债募投项目建设进度情况如下：

项目进度	年份	T1（第一年）				T2（第二年）			
	季度	2020.4- 2020.6	2020.7- 2020.9	2020.10- 2020.12	2021.1- 2021.3	2021.4- 2021.6	2021.7- 2021.9	2021.10- 2021.12	2022.1- 2022.3
1	项目前期工作								
2	设备考察招标采购								
3	土建工程								
4	设备到货安装								
5	设备调试、试运行								
6	人员培训								
7	项目验收								

③可转债募投项目资金预计使用计划

根据公司与相关方签署合同的付款进度以及预计募投项目进展情况，公司预计可转债募投项目资金使用进度情况如下：

月份	预计资金投入（万元）	主要事项
202103	795.60	工程进度款
202104	1,042.22	工程进度款
202105	1,323.78	工程进度款、设备预付款
202106	1,492.46	工程进度款、设备预付款
202107	3,825.61	工程进度款、设备预付款
202108	2,102.61	工程进度款、设备预付款
202109	1,653.25	工程进度款、设备预付款
202110	2,297.84	工程进度款、设备预验款
202111	2,542.80	工程进度款、设备预验款
202112	2,026.44	工程进度款、设备预验款

202201	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
202202	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
202203	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
合计	26,502.62	-

注：表中预计资金投入系“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”两个项目合计金额；由于项目资金投入与施工方施工进度、工程质量以及设备供应商供货进度、设备质量等因素密切相关，表中募投项目资金投入情况仅为公司预计情况，故实际月度投入情况可能与预计情况存在一定差异；考虑到项目工程尾款、设备质量保证金支付周期较长以及项目预备费等因素，预计资金投入金额与前期投入合计金额略低于原计划投入金额。

根据上述项目进度计划，前期项目建设主要涉及项目前期准备、设备考察招标、土建施工等，公司签署了相关工程造价咨询、工程设计、建设施工等合同并依据合同约定支付相应进度款，截至2020年末累计投入金额194.35万元¹，占募集资金总额的比例为0.69%，截至本回复出具之日，累计投入金额约为315.08万元²，占募集资金总额的比例为1.12%，募集资金累计投入金额较小，但符合项目建设实际进度安排，预计随着项目后续土建施工、设备购置的展开，募集资金投入金额将持续增多。

关于可转债募集资金使用计划，发行人已在《募集说明书》之“第一节 发行人基本情况”中进行如下补充披露：

七、可转债募集资金使用计划

公司2020年度公开发行可转债募集资金28,205.96万元于2020年3月到位，2020年4月募集资金以增资方式增资到项目实施主体发行人全资子公司精峰部件，可转债募集资金投入项目情况如下具体情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）	实施主体
卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	25,115.00	23,586.44	精峰部件
实训中心和模具中心项目	4,815.00	4,619.52	精峰部件
合计	29,930.00	28,205.96	

截至2020年12月31日，发行人可转债募投项目实施进展情况如下：

¹ 截至2020年末项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

² 截至本回复出具之日项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺投资额	累计投入额	开始建设时间	计划完工时间	建设期
1	卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	23,586.44	194.35	2020.4	2022.4	2年
2	实训中心和模具中心项目	4,619.52	-	2020.4	2022.4	2年

注：截至2020年末项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证；另由于“实训中心和模具中心项目”系在“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”所在的精峰部件2号主体厂房进行建设，故前期工程造价咨询、供配电工程设计、建设施工等投入均在“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”账户支出。

根据项目进度计划，前期项目建设主要涉及项目前期准备、土建施工等，公司签署了相关工程造价咨询、工程设计、建设施工等合同并依据合同约定支付相应进度款，截至2020年末累计投入金额194.35万元³，占募集资金总额的比例为0.69%，截至本募集说明书签署日，累计投入金额约为315.08万元⁴，占募集资金总额的比例为1.12%，募集资金累计投入金额较小，但符合项目建设实际进度安排，预计随着项目后续土建施工、设备购置的展开，募集资金投入金额将持续增多。

根据公司与相关方签署合同的付款进度以及预计募投项目进展情况，公司预计可转债募投项目资金使用进度情况如下：

月份	预计资金投入（万元）	主要事项
202103	795.60	工程进度款
202104	1,042.22	工程进度款
202105	1,323.78	工程进度款、设备预付款
202106	1,492.46	工程进度款、设备预付款
202107	3,825.61	工程进度款、设备预付款
202108	2,102.61	工程进度款、设备预付款
202109	1,653.25	工程进度款、设备预付款
202110	2,297.84	工程进度款、设备预验款
202111	2,542.80	工程进度款、设备预验款
202112	2,026.44	工程进度款、设备预验款
202201	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
202202	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
202203	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
合计	26,502.62	-

³ 截至2020年末项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

⁴ 截至本回复出具之日项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

注：表中预计资金投入系“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目“和”实训中心和模具中心项目”两个项目合计金额；由于项目资金投入与施工方施工进度、工程质量以及设备供应商供货进度、设备质量等因素密切相关，表中募投项目资金投入情况仅为公司预计情况，故实际月度投入情况可能与预计情况存在一定差异；考虑到项目工程尾款、设备质量保证金支付周期较长以及项目预备费等因素，预计资金投入金额与前期投入合计金额略低于原计划投入金额。

综上，可转债募集资金 2020 年 3 月到位后，并于 2020 年 4 月开工建设，公司按照项目进度进行工程造价咨询、供配电工程设计、建设施工等事宜，并与相关方签署了相关合同，但由于项目前期建设主要涉及项目前期准备、土建施工、设备考察招标等，且公司依据施工方实际施工进度付款，募集资金累计投入金额较小，符合项目实际进度，具有合理性。

同时，由于受疫情持续影响，项目施工进度较原有计划略有延缓，目前公司正将加强募投项目建设组织和管理，积极稳妥推进可转债募投项目建设，但由于募投项目建设进度受宏观经济状况、产业政策、施工进度及工程质量、供应商设备交付能力、公司项目管理及组织能力或重大突发事件等诸多因素的影响，公司已在《募集说明书》重大风险提示补充修订披露如下：

一、募投项目建设进度不达预期的风险

虽然公司对本次募集资金项目的可行性已经进行了充分的论证，亦在人员、技术等方面进行了充分的准备，但由于项目从设计到投产有一定的建设周期，项目建设过程中受宏观经济状况、产业政策、宏观调控、技术进步、公司管理及人才储备或重大突发事件等诸多因素的影响，本次募集资金投资项目建设进度存在一定的不确定性。

受新冠疫情的持续影响，公司首发募投项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”的部分进口设备交付、安装调试周期有所推迟，导致该项目建设期较预期有所延长。本次募集资金投资项目“卡车离合器分离轴承建设项目”按照项目需要所购置设备主要是国产设备，但仍需购置少量进口设备，故新冠疫情的持续反复亦有可能对本次募集资金投资项目实施产生不利影响。尽管目前我国国内疫情得到较为有效的控制，疫情防控形势持续向好，但全球抗击新冠疫情的前景以及对经济的影响仍未彻底明朗，全球疫情的持续时间、防控措施及对宏观经济的影响尚存在不确定性，防疫工作仍在继续，有可能对

本次募投项目建设进度带来不利影响。

公司 2020 年度公开发行可转债募集资金 28,205.96 万元于 2020 年 3 月到位，2020 年 4 月募集资金以增资方式增资到项目实施主体发行人全资子公司精峰部件。精峰部件作为可转债募投项目的实施主体，募集资金到位后按照项目进度进行建设施工、工程造价咨询、供配电工程设计等事宜，与相关方签署了相关合同，并依据合同约定支付相应进度款，截至 2020 年末累计投入金额 194.35 万元⁵，占募集资金总额的比例为 0.69%，截至本募集说明书签署日，累计投入金额约为 315.08 万元⁶，占募集资金总额的比例为 1.12%，募集资金累计投入金额较小，但投入金额符合项目实际建设进度安排，预计随着项目后续土建施工、设备购置的展开，募集资金投入金额将持续增多。同时，由于可转债募投项目过程中受宏观经济状况、产业政策、施工进度及工程质量、供应商设备交付能力、公司项目管理及组织能力或重大突发事件等诸多因素的影响，可转债募投项目存在进展缓慢或延期以及未能如期达到预定可使用状态的风险。

为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，精峰部件在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品，截至 2021 年 3 月 5 日，使用暂时闲置可转债募集资金购买结构性存款、大额存单余额为 27,500.00 万元，预期加权平均收益率约为 3.26%；同时，为提高自有资金使用效率，公司利用自有资金购买期限较短、流动性较强的理财产品，截至 2021 年 3 月 5 日，自有资金购买理财产品余额约为 20,895.83 万元，预期加权平均收益率约为 4.15%，均为低风险产品。

此外，发行人全资子公司精峰部件作为实施主体的可转债募投项目“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”正在建设中，精峰部件亦将承担本次募投项目“卡车离合器分离轴承建设项目”建设，上市公司将负责“信息化建设项目”的实施，如本次募投项目如期开工建设，公司将面临多个募投项目同时建设的局面，若可转债募投项目实施缓慢或出现延期，可能对本次募投项目的实施进度造成一定影响。同时，若公司在工程组织、管

⁵ 截至 2020 年末项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

⁶ 截至本回复出具之日项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

理能力、预算控制、设备引进及调试运行等方面不能进行有效管理和控制，则本次募集资金投资项目及可转债募投项目存在建设进度不达预期的风险。

(二) 请结合前募实际建设进度、预计付款安排、账面货币资金规模、投入理财产品的规模和收益率，理财收益占比情况等说明本次融资的必要性与合理性，是否存在过度融资、频繁融资的情况；

1、前次募投实际建设进度及预计付款安排

(1) 首发募投项目已建设完成

单位：万元

变更前		变更后		
项目	投资金额	项目	投资金额	截至 2020 年 12 月 31 日投入情况
精密汽车轴承产业基地建设项目	30,700.00	精密汽车轴承产业基地建设项目	17,000.00	2019 年 4 月，该项目总体已达到预定可使用状态
企业技术研发中心项目	85.00	轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目	5,000.00	已投入 4,206.09 万元，该项目已基本建设完成，公司正准备结项的相关手续
偿还银行借款	-	永久性补充公司流动资金	10,114.46	已于 2019 年 1 月完成
合计	30,785.00	合计	32,114.46	-

注：①2018 年 12 月 17 日公司第二届董事会第七次会议、2019 年 1 月 2 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》：缩减“精密汽车轴承产业基地建设项目”投资规模，终止“企业技术研发中心项目”；同时将部分募集资金投入新增募投项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”。②因使用募集资金的存款利息及理财收益，故募集后承诺投资金额多于首次公开发行募集资金净额 30,785.00 万元。③截至 2020 年末项目投入资金金额未经会计师审计或鉴证。

精密汽车轴承产业基地建设项目由杭州沃德负责实施，该项目于 2019 年 4 月建成并投产，目前处于产能初步释放阶段。永久性补充公司流动资金已于 2019 年 1 月完成。截至 2020 年 12 月 31 日，轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目已基本建设完成，公司正准备该项目结项的相关手续，待履行完毕相关必要的审议程序后，公司将及时履行信息披露义务。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放于募集资金专户的余额为人民币 855.12 万元，主要系“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技

术改造项目”尚未支付的设备尾款及银行账户利息收入。

(2) 可转债募投项目建设进度

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人可转债募投项目实施进展情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺 投资额	累计投 入额	开始建设 时间	计划完工 时间	建设期
1	卡车轮毂圆锥滚子轴 承建建设项目	23,586.44	194.35	2020.4	2022.4	2 年
2	实训中心和模具中心 项目	4,619.52	-	2020.4	2022.4	2 年

注：截至 2020 年末项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证；另由于“实训中心和模具中心项目”系在“卡车轮毂圆锥滚子轴承建建设项目”所在的精峰部件 2 号主体厂房进行建设，故前期主要系工程造价咨询、供配电工程设计、建设施工等投入均在“卡车轮毂圆锥滚子轴承建建设项目”账户支出。

可转债募投前期项目建设主要涉及项目前期准备、设备考察招标、土建施工等，公司签署了相关工程造价咨询、工程设计、建设施工等合同并依据合同约定支付相应进度款，目前已完成工程造价咨询、供配电工程设计，桩基工程亦基本完成，并按照约定支付相关款项，其他土建工程正在施工中，可转债募投项目正按计划建设中。

截至 2020 年末累计投入金额 194.35 万元⁷，占募集资金总额的比例为 0.69%，截至本回复出具之日，累计投入金额约为 315.08 万元⁸，占募集资金总额的比例为 1.12%。

由于受新冠疫情持续反复等因素的影响，目前土建工程施工进度略低于预期，预计 2021 年第三季度将施工完成；设备考察招标采购亦受到疫情管控、人员流动、物流运输的影响有所延迟，但设备考察招标采购可在土建施工过程中同步进行，且按照原有设备选型方案，其供应商大多为公司合作多年供应商，合作情况良好，预计 2021 年第四季度将完成。公司将在做好疫情防控的基础上，加强募投项目建设组织和管理，积极稳妥推进可转债募投项目建设，争取按照预定计划建设完工、投入使用。

⁷ 截至 2020 年末项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

⁸ 截至本回复出具之日项目投入资金金额尚未经会计师审计或鉴证

(3) 可转债项目预计付款安排

根据公司与相关方签署合同的付款进度以及预计募投项目进展情况，公司预计可转债募投项目资金使用进度情况如下：

月份	预计资金投入（万元）	主要事项
202103	795.60	工程进度款
202104	1,042.22	工程进度款
202105	1,323.78	工程进度款、设备预付款
202106	1,492.46	工程进度款、设备预付款
202107	3,825.61	工程进度款、设备预付款
202108	2,102.61	工程进度款、设备预付款
202109	1,653.25	工程进度款、设备预付款
202110	2,297.84	工程进度款、设备预验款
202111	2,542.80	工程进度款、设备预验款
202112	2,026.44	工程进度款、设备预验款
202201	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
202202	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
202203	2,466.67	设备终验款、铺底流动资金投入
合计	26,502.62	-

注：表中预计资金投入系“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”两个项目合计金额；由于项目资金投入与施工方施工进度、工程质量以及设备供应商供货进度、设备质量等因素密切相关，表中募投项目资金投入情况仅为公司预计情况，故实际月度投入情况可能与预计情况存在一定差异；考虑到项目工程尾款、设备质量保证金支付周期较长以及项目预备费等因素，预计资金投入金额与前期投入合计金额略低于原计划投入金额。

2、公司理财情况

截至 2021 年 3 月 5 日，公司利用自有资金及闲置募集资金购买理财产品及大额存单且尚未到期的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期收益率 (%)
1	浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）	保本浮动收益型	7,000.00	2020.4.9	2021.4.9	3.80
2	浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）	保本浮动收益型	3,000.00	2020.4.9	2021.4.9	3.80
3	浙商银行存款（挂钩 Shibor 利率人民币存款）	保本浮动收益型	5,500.00	2020.10.12	2021.10.10	1.43- 4.45
4	浙商银行存单	保本保收益型	6,500.00	2020.10.21	2021.10.21	3.00
5	浦发银行利多多公司稳	保本浮动收益型	4,000.00	2020.12.31	2021.3.31	1.40- 3.20

	利 20JG9737 期人民币对公结构性存款					
6	上海浦东发展银行利多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款 (30 天)	保本浮动收益型	1,500.00	2021.2.18	2021.3.20	1.15-2.90
7	浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	非保本浮动收益型	80.00	2020.12.3	活期	-
8	浙商银行 2020 年涌薪添利安享 1 号人民币理财产品	非保本浮动收益型	4,200.00	2020.12.22	2021.3.22	4.00
9	浙商银行 2020 年涌薪添利安享 1 号人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000.00	2020.12.22	2021.3.22	4.00
10	浙商银行区块链应收款	保本保证收益型	2,082.97	2021.1.7	2021.7.5	3.70
11	浙商银行区块链应收款	保本保证收益型	2,825.63	2021.1.7	2021.7.3	3.70
12	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1342	非保本浮动收益型	1,000.00	2021.2.5	2021.3.12	3.38
13	浙商银行区块链应收款	保本保证收益型	3,811.58	2021.2.5	2021.3.9	4.75
14	浙商银行区块链应收款	保本保证收益型	949.58	2021.2.5	2021.3.9	5.00
15	浙商银行区块链应收款	保本保证收益型	946.07	2021.2.20	2021.3.9	5.50

注：上述序号为 1、2、3、4、5、6 的结构性存款、大额存单系使用暂时闲置可转债募集资金购买。

截至 2021 年 3 月 5 日，使用暂时闲置可转债募集资金购买结构性存款、大额存单余额为 27,500.00 万元，预期加权平均收益率约为 3.26%；同时，为提高自有资金使用效率，公司利用自有资金购买期限较短、流动性较强的理财产品，截至 2021 年 3 月 5 日，自有资金购买理财产品余额约为 20,895.83 万元，预期加权平均收益率约为 4.15%。

按照上述募集资金、自有资金规模及相应的预期收益率测算 2020 年理财产品收益约为 1,537.14 万元，同时若以 2020 年度利润总额较 2019 年度利润总额 7,363.32 万元下降 10% 测算，则该等理财收益占 2020 年度利润总额的比重约为 23.20%。

综上，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，理财产品形成的收益一定程度上提升了公司利润水平，符合上市公司、股东及中小投资者利益。

3、公司实际自有支配资金金额有限

截至 2021 年 3 月 5 日，公司货币资金规模约为 17,182.58 万元，短期理财产品余额为 48,395.83 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	截至 2021 年 3 月 5 日金额
一、货币资金	17,182.58
其中：募集资金账户余额	1,633.67
保证金	202.67
可自由支配的货币资金余额	15,346.24
二、短期理财产品	48,395.83
其中：募集资金购买理财	27,500.00
可自由支配的短期理财产品	20,895.83
实际可自由支配的资金	36,242.07

注：表中数据为未经审计数据。

公司目前可实际可自由支配资金的主要用途如下：

(1) 保证正常营运资金的需求

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 49,545.43 万元、45,844.05 万元、46,234.16 万元、30,979.83 万元，公司整体运营规模较大，对应营运资金需求也相应较大，为保持公司日常经营和发展，公司需要预留一定的营运资金。

假设未来公司年营业收入保持 2019 年度的营业收入规模，根据中国银行业监督管理委员会颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》及《流动资金贷款需求量的测算参考》的方法测算，公司营运资金需求量为 12,131.10 万元。

(2) 已建成以及拟建成项目的流动资金需求

序号	项目	完全达产后流动资金需求（万元）
1	精密汽车轴承产业基地建设项目	7,286.78
2	轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目	818.58
3	卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	9,174.18
	合计	17,279.54

精密汽车轴承产业基地建设项目于 2019 年 4 月建成，目前处于产能释放阶段，正常年度流动资金需求约为 7,286.78 万元，轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化

技术改造项目于 2020 年 12 月建成，正常年度流动资金需求约为 818.58 万元，正在建设的卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目预计 2022 年 4 月建成，正产年流动资金需求约为 9,174.18 万元，上述项目流动资金需求合计为 17,279.54 万元，对流动资金需求较大。

（3）本次募投项目前期建设投入对资金需求较大

发行人根据公司经营状况和发展规划，拟在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，根据实际情况以自有资金先行投入建设，前期涉及厂房土建工程、软硬件设备投入等，投入金额较大。

（4）现金分红需求

根据《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

若按照 2019 年度每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元以及截至 2020 年末股本测算，2020 年度现金分红金额约为 2,351.97 万元⁹。公司需要保留足额的现金以满足股东对现金分红的要求，维护股东的合法利益。

此外，公司 2020 年度公开发行的可转债每年付息亦需要一定的流动资金。

综上，公司实际自由支配资金金额有限，本次募集资金具有必要性。

4、本次募集资金主要用于公司资本性支出

本次募集资金主要用于募投项目的资本性支出，流动资金投资部分主要以公司留存收益和经营活动现金流以及流动资金借款作为补充。公司结合不同项目的建设内容，合理规划资金用途，对于资本性支出，由于其具有投资期限长、建设规模大、建成后使用周期长的特点，如采用流动资金借款方式建设，一方面将导致投融资期限错配，从而影响公司现有资本结构的稳健性，同时将会导致公司的资产负债率攀升，加大公司的财务风险，另一方面较高的利息支出将会侵蚀公司整

⁹ 此处仅为测算，2020 年度具体分红情况以上市公司公告为准

体利润水平，降低公司资金使用的灵活性，给公司带来经营和财务风险，不利于公司实现稳健经营。

5、股权融资符合公司现阶段的发展需求

公司在业务扩张的过程中，需要长期资金支持，股权融资能优化公司资本结构，增强财务稳健性，减少公司未来的偿债压力和资金流出，适合公司长期发展战略。未来募集资金投资项目正式投产后，项目效益将逐渐释放，公司净利润将实现稳定增长，并逐渐消除股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而能够为全体股东提供更好的投资回报。

综上所述，公司首发募投项目已全部建成，可转债募集资金使用具有明确的规划，可转债募投项目正在积极建设中。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，理财产品形成的收益一定程度上提升了公司利润水平，符合上市公司、股东及中小投资者利益。公司实际自由支配资金金额有限，本次募集资金主要用于公司资本性支出，股权融资符合公司现阶段的发展需求，本次融资具有必要性和合理性，不属于过度融资和频繁融资的情形。

（三）披露本次募投项目资金使用计划，并说明拟采取何种措施确保本募正常推进。

1、披露本次募投项目资金使用计划

发行人已在《募集说明书》之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金的具体情况”之“（一）卡车离合器分离轴承建设项目”之“5、项目的组织方式及实施进展情况”补充披露如下：

5、项目的组织方式及实施进展情况

项目建设期 24 个月，将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度，具体实施进度如下表所示：

序号	工作内容	第一年 (T+1—T+12)											
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
1	项目前期工作												
2	土建工程												

3	设备订货采购												
4	设备安装调试												
5	人员招聘培训												
6	试生产												
序号	工作内容	第二年 (T+13—T+24)											
		T+13	T+14	T+15	T+16	T+17	T+18	T+19	T+20	T+21	T+22	T+23	T+24
1	项目前期工作												
2	土建工程												
3	设备订货采购												
4	设备安装调试												
5	人员招聘培训												
6	试生产												

公司将根据本募投项目的建设内容和进度，综合考虑设备供货周期、工程施工进度、试生产安排等因素安排整体投资进度，并按计划于项目建设期内将募集资金使用完毕。

本募投项目建设期第一年拟投入金额为 8,800.00 万元，主要用于项目建筑工程投入；第二年拟投入金额为 25,020.00 万元，主要用于设备购置、试生产铺底流动资金投入等，实现本募投项目的达产运营。

单位：万元

序号	项目	项目总投资				募集资金投入	
		第一年投资金额	第二年投资金额	投资金额总计	比例	募集资金投入金额	比例
1	建设投资	8,800.00	21,020.00	31,130.00	88.61%	29,820.00	88.17%
1.1	工程费用	8,800.00	19,600.00	28,400.00	80.84%	28,400.00	83.97%
1.1.1	建筑工程费	8,800.00	-	8,800.00	25.05%	8,800.00	26.02%
1.1.2	设备购置费	-	19,600.00	19,600.00	55.79%	19,600.00	57.95%
1.2	土地购置费	-	-	1,310.00	3.73%	-	-
1.3	预备费	-	1,420.00	1,420.00	4.04%	1,420.00	4.20%
2	铺底流动资金	-	4,000.00	4,000.00	11.39%	4,000.00	11.83%
	合计	8,800.00	25,020.00	35,130.00	100.00%	33,820.00	100.00%

本项目实施主体为公司全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入实施。截至本次向特定对象发行股票的董事会决议日，本项目尚未开始投入，不涉及置换董事会前投入的情形，本次项目拟使用的募集资

金不包括本次发行相关董事会决议日前投入资金。

本项目已取得浙江省桐乡经济开发区管理委员会出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2020-330483-36-03-168626）备案证明。本项目已取得嘉兴市生态环境局出具的《嘉兴市生态环境局建设项目环保备案表》（编号：嘉环桐备[2020]254号）。

截止本募集说明书签署日，本项目已经完成备案立项、环评批复等程序，处于前期准备阶段，尚未开始建设。

发行人已在《募集说明书》之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金的具体情况”之“（二）信息化建设项目”之“6、项目的组织方式及项目建设最新进展情况”补充披露如下：

6、项目的组织方式及项目建设最新进展情况

项目建设期 24 个月，将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度，具体实施进度如下表所示：

序号	项目	第一年（T+1—T+12）											
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
1	前期准备工作												
2	软硬件考察招标采购												
3	软硬件安装、调试												
4	人员培训												
5	试运营												
6	项目验收												
序号	项目	第二年（T+13—T+24）											
		T+13	T+14	T+15	T+16	T+17	T+18	T+19	T+20	T+21	T+22	T+23	T+24
1	前期准备工作												
2	软硬件考察招标采购												
3	软硬件安装、调试												
4	人员培训												
5	试运营												
6	项目验收												

公司将根据本次募投项目的建设内容和进度，综合考虑软硬件供货周期、软硬件安装调试进度等因素安排整体投资进度，并按计划于项目建设期内将募集

资金使用完毕。

本募投项目建设期第一年拟投入金额为 2,354.40 万元，主要用于项目硬件设备及软件购置费；第二年拟投入金额为 3,825.60 万元，主要用于项目硬件设备及软件购置费、基本预备费投入等，实现本募投项目的达产运营。

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资				募集资金投入	
		第一年投资金额	第二年投资金额	投资金额总计	比例	募集资金投入金额	比例
1	硬件设备及软件购置费	2,354.40	3,531.60	5,886.00	95.24%	5,886.00	95.24%
2	基本预备费	-	294.00	294.00	4.76%	294.00	4.76%
	合计	2,354.40	3,825.60	6,180.00	100.00%	6,180.00	100.00%

本项目实施主体为公司雷迪克。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入实施。截至本次向特定对象发行股票的董事会决议日，本项目尚未开始投入，不涉及置换董事会前投入的情形，本项目拟使用的募集资金不包括本次发行相关董事会决议日前投入资金。

本项目已取得萧山经济技术开发区管委会出具《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2020-330109-36-03-172765）。

截止本募集说明书签署日，本项目已完成备案程序，处于前期准备阶段，尚未开始建设。

2、为确保本募正常推进拟采取的措施

本项目建设内容主要包括新建厂房和辅助工程，设备仪器以及信息化建设模块的采购、安装和调试，技术和生产人员的培训。发行人将根据经营状况和业务规划结合实际募集资金情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募投项目资金投入情况进行合理规划，统筹各募投项目投资建设进度，保障募投项目的正常推进，具体措施如下：

（1）建立募投项目工程进度管理机制

项目开工前，公司将会同建设方案设计公司、监理单位，要求建筑施工方制

定严密并且可操作性的工程进度计划，以及人员使用资源供应以及材料使用详细方案，包括施工准备计划、劳动力进场计划、施工材料、设备、机具进场计划及分包单位进场计划，确定项目总进度目标和分进度目标，明确各方自身责任和义务，并对关键过程或特殊过程编制相应的施工进度计划，制定相应的节点控制计划。同时，制定项目工程进度管理及监督制度，设置专业岗位进行进度管理，对项目进度全面把控，并且按照项目进度计划要求对于实际施工进度计划落实情况

（2）加强募投项目施工的过程管理

公司将在做好新冠疫情常态化防护工作的基础上，进一步加强与建筑、结构、水、电、暖通等各专业施工和安装企业的密切配合，确保施工方严格按施工计划、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件组织设计、精心施工。公司将安排专人在募投项目施工过程中审核施工（各供货、配合）单位进度计划、季度计划、月计划，并监督施工单位按照已制定的施工进度计划进行实施；定期与总包单位、分包单位召开协调会，沟通建设过程中出现的矛盾或问题，并对照施工进度检查完成情况，落实下一步的施工进度，并要求施工单位根据施工现场情况，定期向设计单位、监理单位及公司通报工程施工进展情况；同时，对募投项目的工程质量、建设进度进行实时的监督、检查，发现不合格项立即要求进行整改，做到事前、事中控制；安排专人及时与项目建设各方协调解决工程建设中面临的核心问题，推进工程进度，确保项目建设进度按期进行、顺利实施。

（3）完善募投项目设备仪器及软硬件系统采购环节的管理

为确保本次募投项目的顺利实施，公司将积极进一步完善设备、软硬件供应商体系，建立健全设备供应商合格名录，在合格供方中择优选取，保持及时、畅通的供应渠道。同时，在物控部、技术部等相关部门配合下，建立项目设备考察采购小组，提前考察、甄选、比对相关供应商，并与设备仪器、信息化建设模块供应商建立实时进行沟通机制，及时了解跟踪募投项目拟采购设备的生产供应、技术变化趋势，对重要设备及信息化建设模块的采购、运输、安装、调试、试运行、验收等事项进行有效管控。

（4）加强技术及生产人员的培训

虽然公司在离合器分离轴承领域已研发多年，拥有丰富的技术储备、成熟的生产工艺，为本次募投项目的推进奠定了强大的技术基础，但为确保本次募投项目的顺利实施，公司将在项目实施过程中对技术和生产人员进行系统化的培训。培训内容包括但不限于：产品质量标准和检测方法；生产工艺和技术要求；设备技术性能、安全操作与保养；生产全过程质量控制与管理；特种劳动技能培训。

（5）加强募集资金的管理

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的规定，根据募投项目建设进度支付相关款项，确保公司募集资金在存储、管理、使用等环节合法合规，保障募投项目的顺利实施。此外，公司将定期加强闲置募集资金现金管理的监督与检查，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下及确保资金安全的基础上，采取谨慎的现金管理措施。

综上，发行人将通过采取加强募投项目工程进度管理、施工过程、设备仪器及软硬件采购环节的管理、技术及生产人员的培训、募集资金管理等措施，保障募投项目的正常推进。

（四）中介机构核查意见

1、核查程序

保荐机构和会计师执行了以下核查程序：

（1）查阅前次募投项目的可行性研究报告、可转债募投项目建设的相关合同以及募集资金使用安排进度表，了解可转债募投项目建设的最新进展情况以及未来资金投入安排；

（2）查阅公司货币资金余额情况及购买理财产品规模，了解公司未来资金需求及安排；

（3）查阅发行人本次募投项目的可行性研究报告、本次募投项目投资测算

工作底稿，核查发行人本次募投项目具体投资数额安排明细、投资数额的测算依据、并复核测算过程；

(4) 取得本次募投项目建设进度安排（按月）以及资金使用计划，了解公司推进募投项目的措施。

2、核查结论

经核查，保荐机构认为：

(1) 可转债募集资金 2020 年 3 月到位后，并于 2020 年 4 月开工建设，公司按按照项目进度进行工程造价咨询、供配电工程设计、建设施工等事宜，并与相关方签署了相关合同，但由于项目前期建设主要涉及项目前期准备、土建施工、设备考察招标等，且公司依据施工方实际施工进度付款，募集资金累计投入金额较小，符合项目实际进度，具有合理性；同时，由于受疫情持续影响，项目施工进度较原有计划略有延缓，目前公司在做好疫情防控的基础上，正加强募投项目建设组织和管理，积极稳妥推进可转债募投项目建设，对于可转债募投项目进展缓慢或延期的风险，发行人已进行重大风险提示。

(2) 公司首发募投项目已全部建成，可转债募集资金使用具有明确的规划，可转债募投项目正在积极建设中。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，理财产品形成的收益一定程度上提升了公司利润水平，符合上市公司、股东及中小投资者利益。公司实际自由支配资金金额有限，本次募集资金主要用于公司资本性支出，股权融资符合公司现阶段的发展需求，本次融资具有必要性和合理性，不属于过度融资和频繁融资的情形。

(3) 已补充披露本次募投项目资金使用计划。为保障募投项目投资建设进度，发行人对募投项目资金投入情况进行合理规划，制定了保障募投项目正常推进的措施。

(本页无正文，为杭州雷迪克节能科技股份有限公司《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》之签章页)

法定代表人：


沈仁荣

杭州雷迪克节能科技股份有限公司



(本页无正文,为国金证券股份有限公司《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》之签章页)

保荐代表人: 敬亮
敬亮
代敬亮

杨利国
杨利国



国金证券股份有限公司董事长声明

本人已认真阅读杭州雷迪克节能科技股份有限公司本次审核中心意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核中心意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：


冉 云

