

华融证券股份有限公司
关于天津汽车模具股份有限公司
延长部分募投项目实施期限的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“北汽模”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对北汽模延长募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号），公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100.00万元，扣除本次发行的承销保荐费用790.00万元后募集资金金额为46,310.00万元。上述募集资金已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为77200078801600000780募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。

公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	累计使用募集 资金金额	投资进度
大型高品质模具柔性生产	35,100.00	2,814.35	8.26%

项目名称	募集资金承诺 投资总额	累计使用募集 资金金额	投资进度
线智能化扩充升级项目			
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	100%
合计	46,073.69	14,814.35	—

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

受新型冠状病毒疫情影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目建设期进行调整，延长至2022年6月30日。

除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

四、部分募投项目延期的影响

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、相关审批程序和审核意见

2021年8月30日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，独立董事已经发表了明确的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，华融证券认为：

公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

乔军文

潘建忠

保荐机构：华融证券股份有限公司

2021年8月30日