

中信建投证券股份有限公司关于

筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为筑博设计股份有限公司（以下简称“筑博设计”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，就筑博设计募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

二、募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
设计服务网络建设项目	17,543.17	10,048.96	57.28%	2022 年 11 月 7 日
装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	6,227.22	-	0.00%	2022 年 11 月 7 日
技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	2,059.80	17.31%	2022 年 5 月 6 日
高原建筑研究中心建设项目	5,055.27	170.18	3.37%	2022 年 5 月 6 日
信息系统建设项目	6,666.45	1,688.22	25.32%	2022 年 11 月 6 日

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
补充流动资金	3,768.48	3,768.48	100.00%	2020年12月31日

三、部分募投项目延期的安排

公司结合项目实际进度，将以下募投项目达到预定可使用状态日期做出了调整。调整情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	原项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	技术研发中心（深圳）建设项目	11,897.99	2022年5月6日	2024年5月5日
2	高原建筑研究中心建设项目	5,055.27	2022年5月6日	2024年5月5日

四、募投项目延期的原因

受新冠疫情及市场环境变化等因素的影响，公司募投项目的整体投资进度比预期有所放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考虑，决定在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心建设项目”延期。

五、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新的项目进度提高募集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、内部决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行延期。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是根据公司募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，因此我们同意本次延期。

七、保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金投资项目投资计划调整是结合募集资金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。保荐机构对公司本次的部分募集资金投资项目进行延期无异议。

综上，本保荐机构同意筑博设计本次部分募投项目延期事项。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

于宏刚

侯 顺

中信建投证券股份有限公司

年 月 日