

国信证券股份有限公司
关于深圳秋田微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对秋田微 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021 年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具“天健验[2021]3-2 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	截至期末累计投入金额 (2022 年 12 月 31 日)	本报告期投入金额 (2022 年)
1	募集资金净额	693,831,132.08	-
2	减：对募投项目的累计投入	150,061,536.92	31,254,058.31

3	银行手续费	5,275.31	3,997.97
4	加：利息收入及理财收益	29,381,071.05	16,117,460.64
5	截至 2022 年 12 月 31 日专户余额	573,145,390.90	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳秋田微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。并与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司赣州开发区支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上述银行专户的情况如下：

序号	开户行名称	账户名称	银行账户	募集资金专户余额（元）	募集资金用途
1	中国银行股份有限公司深圳公园大地支行	深圳秋田微电子股份有限公司	756274480553	14,393,217.90	总账户、超募资金
2	中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行	深圳秋田微电子股份有限公司	44250100005700004819	355,724,399.58	研发中心建设项目
3	中国建设银行股份有限公司赣州开发区支行	赣州市秋田微电子股份有限公司	36050181016400000776	256,430.26	触控显示模组赣州生产基地项目

4	中国银行股份有限公司深圳公园大地支行	赣州市秋田微电子有限公司	769274558081	2,771,343.16	新型显示器件建设及电子纸模组生产线项目
5	中国银行股份有限公司深圳公园大地支行	深圳秋田微电子股份有限公司	756274480553	100,000,000.00	理财产品（结构性存款）
6	中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行	深圳秋田微电子股份有限公司	44250100005700004819	100,000,000.00	理财产品（结构性存款）
合计				573,145,390.90	-

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2022 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

2023 年 04 月 19 日，公司基于对未来发展战略及业务整体布局优化的考虑，提高募集资金使用效率，召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意对募投项目“研发中心建设项目”的实施地点进行调整。同时，由于募投项目“研发中心建设项目”的实施地点将进行变更，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，相应调整“研发中心建设项目”的实施方式。具体变更情况如下：

研发中心建设项目	变更前	变更后
实施地点	深圳市龙岗区园山街道荷坳金源工业区	深圳市龙岗区园山街道（宗地号为 G08406-0133 的土地）
实施方式	深圳租赁与装修厂房建设	深圳产业基地自有厂房建设

由于公司拟对“研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行

业环境的变化及公司实际情况，在项目投资总额不变的前提下同步调整“研发中心建设项目”的内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。具体情况如下：

调整前		调整后	
工程或费用名称	投资估算金额 (万元)	工程或费用名称	投资估算金额 (万元)
1 建设投资	4,093.16	1 建设投资	4,093.16
1.1 软硬件设备投资	3,334.45	1.1 软硬件设备投资	3,334.45
1.1.1 新增设备投入	2,788.68	1.1.1 新增设备投入	2,788.68
1.1.2 新增软件投入	545.77	1.1.2 新增软件投入	545.77
1.2 场地投入	639.50	1.2 场地投入	495.50
1.2.1 场地租赁	144.00	1.2.1 场地租赁	-
1.2.2 装修费用	495.50	1.2.2 装修费用	495.50
1.3 预备费	119.22	1.3 预备费	263.22
项目总投资	4,093.16	项目总投资	4,093.16

注：本次内部投资结构调整仅涉及将场地租赁投入调整至预备费，项目总投资不变。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司于 2021 年 03 月 02 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，2021 年 03 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 39,628,374.59 元及已支付发行费用的自筹资金 3,951,886.79 元，共计 43,580,261.38 元。本次置换方案与《招股说明书》中的安排一致，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。具体内容请见公司于 2021 年 03 月 03 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公

告》。

公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见，国信证券股份有限公司出具了《关于深圳秋田微电子股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳秋田微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]3-38号）。

具体情况如下：

1、预先投入募投项目及置换情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	触控显示模组赣州生产基地项目	28,582.69	3,962.84	3,962.84
2	新型显示器件建设项目	6,399.34	0.00	0.00
3	电子纸模组产品生产线项目	4,624.19	0.00	0.00
4	研发中心建设项目	4,093.16	0.00	0.00
5	补充流动资金	6,000.00	0.00	0.00
6	合计	49,699.38	3,962.84	3,962.84

2、已支付发行费用及置换情况

截至 2021 年 02 月 18 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 3,951,886.79 元，公司已全部置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行费用(不含增值税)	自筹资金已预先支付发行费用金额（不含税）	置换金额
4,976.89	395.19	395.19

注：本公司发行费用总额（不含增值税）49,768,867.92 元，其中承销及保荐费（不含增值税）33,018,867.92 元，其他发行费用（不含增值税）16,750,000.00 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司无项目募集资金节余。

（六）超募资金使用情况

公司于 2021 年 06 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2021 年 07 月 09 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 19,683.73 万元投资建设深圳产业基地。

公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已就该事项发表了明确的同意意见，国信证券股份有限公司对该事项出具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司使用超募资金投资建设深圳产业基地的核查意见》。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已投入使用金额为：29.80 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2022 年 01 月 05 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金发生的现金管理情况如下：

单位：万元

具体类型	资金来源	现金管理发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
现金管理	募集资金	57,314.54 (注)	21,429.32	0.00	0.00

注：指在报告期内现金单日最高余额，即在报告期内单日该类现金管理未到期余额合计数的最大值。

(八) 募集资金使用的其他情况。

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募投项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对秋田微募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、秋田微关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与秋田微相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，秋田微募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，国信证券对秋田微募集资金使用与存放情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

付爱春

朱锦峰

国信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 深圳秋田微电子股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		69,383.11			2022 年度投入募集资金总额				3,125.41		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				15,006.15		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期【注 1】	本报告期实现的效益【注 2】	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
触控显示模组赣州生产基地项目	否	28,582.69	28,582.69	2,264.05	7,928.14	27.74%	2025 年 12 月 31 日		不适用	不适用	否
新型显示器件建设项目	否	6,399.34	6,399.34	603.36	603.36	9.43%	2025 年 12 月 31 日		不适用	不适用	否
电子纸模组产品生产线项目	否	4,624.19	4,624.19	140.47	140.47	3.04%	2025 年 12 月 31 日		不适用	不适用	否
研发中心建设项目 ^{注 3}	否	4,093.16	4,093.16	87.74	304.39	7.44%	2025 年 12 月 31 日		不适用	不适用	否

补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%			不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,699.38	49,699.38	3,095.61	14,976.35	--	--			--	--
超募资金投向											
深圳产业基地	否	19,683.73	19,683.73	29.80	29.80	0.15%	2025年12月31日		不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	19,683.73	19,683.73	29.80	29.80	--	--			--	--
合计	--	69,383.11	69,383.11	3,125.41	15,006.15	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>【注1】（1）公司募投项目“电子纸模组产品生产线项目”、“研发中心建设项目”虽然已在前期经过充分的可行性论证，但是因宏观环境的变化，不可避免地对项目建设进度产生了一定影响。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“电子纸模组产品生产线项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年03月31日。募投项目“电子纸模组产品生产线项目”、“研发中心建设项目”延期事项已经公司2022年03月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。</p> <p>（2）由于“深圳产业基地”项目所涉建设用地流转采用土地线上招拍挂程序且属原始地貌出让，导致土地使用权属转让流程及前期开发手续的办理过程较为复杂，耗时长于预期。同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升。基于上述情况，公司结合项目的实际进展及不可预期因素的影响，充分考虑项目建设周期，基于审慎性原则，拟将“深圳产业基地”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。</p> <p>由于募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点将调整到“深圳产业基地”项目所属地块，基于“深圳产业基地”目前的实际情况，同时涉及实施方式和内部投资结构发生变更，导致“研发中心建设项目”无法在原预定可使用状态的时间内完成，因此将达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。</p> <p>“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”和“电子纸模组产品生产线项目”前期在实施过程中受到经济环境、市场环境等客观因素的影响，项目建设过程中拟采购的设备需要一定的采购周期和安装调试过程，设备到位时间预计有所延后。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”和“电子纸模组产品生产线项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。</p>										

	公司于 2023 年 04 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2021 年 06 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2021 年 07 月 09 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 19,683.73 万元投资建设深圳产业基地。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。 截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已投入使用金额为：29.80 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“研发中心建设项目”的实施地点拟由“深圳市龙岗区园山街道荷坳金源工业区”变更为“深圳市龙岗区园山街道（宗地号为 G08406-0133 的土地）”，该事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
募集资金投资项目实施方式调整情况	“研发中心建设项目”的实施方式拟由“深圳租赁与装修厂房建设”变更为“深圳产业基地自有厂房建设”，该事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 03 月 02 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，2021 年 03 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 39,628,374.59 元及已支付发行费用的自筹资金 3,951,886.79 元，共计 43,580,261.38 元。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。 募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金已全部完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金	不适用

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1) 公司于 2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2022 年 01 月 05 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。</p> <p>(2) 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表了明确的同意意见。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 2：公司募投项目处于建设期内尚未达到可以使用状态，2022 年度暂不产生效益。

注 3：由于公司拟对“研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，在项目投资总额不变的前提下同步调整“研发中心建设项目”的内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。本次内部投资结构调整仅涉及将场地租赁投入调整至预备费，项目总投资不变。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容内容请见公司于 2023 年 04 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的公告》。

注 4：若出现尾数差异为四舍五入原因造成。