

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2023-026

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

### 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

#### 二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-025)。

### 三、本次募投项目延期的具体情况

#### (一) 本次募投项目延期情况

结合公司募投项目“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	2023 年 6 月	2023 年 12 月

#### (二) 本次募投项目延期原因

根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募投项目“年产 100 吨显示用液晶材料项目二期工程”建设部分包括研发试验中心、检测中心、倒班宿舍,此外尚需根据项目建设方案添置合成、纯化、混配等生产设备,使混合液晶生产能力最终达到 100 吨/年。

由于公共卫生事件期间人员、物资及货物运输等异地流动受到限制,项目的非主体工程建设部分实施进度有所延缓。截至本公告披露日,公司已完成检测中心、倒班宿舍和研发试验中心主体工程建设,项目整体设备安装调试、装饰装修工程以及厂区内道路及管网工程正在建设中,预计 2023 年 12 月完成整体项目建设。

公司综合考虑“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”项目的实际建设进度资金使用情况等因素的影响,基于审慎性原则,在保持该募投项目的实施主体投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,决定将该募投项目达到预定可使用

状态日期调整为 2023 年 12 月。

#### 四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对募投项目“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”达到预定可使用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对募投项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、专项意见说明

##### （一）独立董事意见

公司全体独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期的事项。

##### （二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目延期的事项。

##### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；

2、本次募投项目延期事项是公司根据募投项目实际建设进度、资金使用情况等作出的决定，项目延期符合公司实际经营情况，具有合理性；

3、本次募投项目延期已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐机构对八亿时空部分募投项目延期事项无异议。

## 六、上网公告附件

- 1、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 2、《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年8月8日