

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-110

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847号）核准，公司向不特定对象发行4,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额400,000,000.00元，扣除本次发行费用7,297,471.30元后，实际募集资金净额为392,702,528.70元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月5日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000724号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金设专户进行存储。

#### 二、募投项目情况

根据公司2021年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司2021年向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	35,201.00	28,270.25
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
	合计	46,201.00	39,270.25

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会、于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的 14,000 万元变更用于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-084）。变更后募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	282,702,528.70	142,702,528.70
2	补充流动资金	110,000,000.00	110,000,000.00
3	智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目	-	140,000,000.00
	合计	392,702,528.70	392,702,528.70

### 三、部分募投项目延期的情况及原因

#### （一）部分募投项目延期的情况

公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”建设期进行延长，具体如下：

序号	项目名称	原项目建设期截止时间	调整后项目建设期截止时间
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	2024 年 6 月	2025 年 12 月
2	智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目	2024 年 6 月	2025 年 12 月

#### （二）募投项目延期的原因

##### 1、复合衬板技术升级和智能改造项目

公司 IPO 募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于 2022 年 6 月建设完成，国内产能得到较大提升。随着 2022 年铜等有色金属价格上涨，公司国际业务订单增速超过国内订单增速。公司制定了国际化经营战略，分别在赞比亚和智利筹建两个生产基地，加速海外市场开拓。为优化资源配置，公司暂时放缓了“复合衬板技术升级和智能改造项目”的建设速度。

2022 年以来，公司订单大幅上升，为提高生产产能，公司在现有厂房新增部分生产设备，现有厂区已较为饱和。“复合衬板技术升级和智能改造项目”需建设电渣炉重熔和模锻联合车间，占地面积较大，由于厂区空间限制，现有厂区已无法满足建设条件，待公司取得新的用地后，该项目将在新的场地继续实施。

## **2、智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目**

“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”建设地点位于智利圣地亚哥，当地政府对工程建设的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长，导致项目建设进展缓慢。

目前本项目的 all 设计工作及施工许可申请已全部完成并顺利批复，公司将加快对该募投项目建设进度，提高募集资金的使用效率。

## **四、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。本次部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。

## 五、本次部分募投项目延期所履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。将“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”的建设期截止时间分别延长至 2025 年 12 月。

### （二）监事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。

### （三）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意对部分募投项目延期。

### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”延期已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对耐普矿机本次部分募投项目延期的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年10月25日