

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-056

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资金额：**辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）投资建设 POE 高端新材料项目的投资金额拟由原计划约人民币 100 亿元变更为现计划约人民币 120 亿元。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资项目概述

公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称“本项目”）。

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据项目进展情况变更 POE 高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称“管理委员会”）签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》，拟在大连长兴岛经济技术开发区投资建设 POE 高端新材料项目，计划项目总投资额约 100 亿元人民币。截止本公告日，石化科技已与管理委员会签署投资协议，并已与设备供应商签订采购协议，本项目的一期项目立项备案已经完成。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 7 月 28 日

披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的公告》和 2023 年 9 月 9 日披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 POE 高端新材料项目的进展公告》。

二、投资项目的进展情况

由于本项目前期规划与部分预估工程费用与实际建设资金需求存在一定差异，根据公司战略规划和经营发展需要，综合考虑本项目的实施环境、实际费用投入情况和后续建设需求，公司拟增加本项目的计划投资金额，投资金额拟由原计划约人民币 100 亿元变更为现计划约人民币 120 亿元，增加的资金来源为自筹资金、银行借款等。

本次变更事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次投资金额变更是综合考虑本项目的实施环境和后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的决定，有利于提高本项目建设标准、进一步完善配套设施，有利于本项目顺利推进，有利于保障公司及全体股东的利益。

鉴于本项目尚需要一定的投资建设周期，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险提示

1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本项目的审批、建设、采购等需要一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域，项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续，可能存在因审批未通过而造

成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、财务风险

本项目的建设资金需求较大，融资规模亦较大。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响本项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。本公司将审慎规划并积极统筹资金，合理确定融资方案及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，尽快完成项目建设，实现预期效益。

4、市场风险

本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设等工作，确保项目预期效益的实现。

5、管理风险

本项目在建设和实施过程中，面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

6、工艺技术风险

本项目建设的 POE 联合装置、 α -烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日