

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-005

浙江比依电器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，于2024年2月9日发布《浙江比依电器股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024—003）。公司拟将募投项目“1-1 浙江比依电器股份有限公司年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”、“1-2 年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”、“2 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目”和“3 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目”（以下合称“原项目”，各称“扩产项目、技改项目、研发项目、信息化项目”）的剩余募集资金共计232,010,741.34元投入“中意产业园智能厨房家电建设项目”（以下简称“中意项目”）。上述事项尚需公司2024年第一次临时股东大会审议。为便于投资者更好地了解公司募投项目的具体情况，现就具体事项补充公告如下：

1、年产1000万台厨房小家电建设扩产项目

扩产项目实施地位于浙江省余姚市谭家岭东路9号，承诺总投资250,450,100.00元，截至2023年12月31日，该项目实际投入募集资金105,472,224.71元（含待支付尾款658,634.73元），剩余募集资金152,557,959.76元（含利息收入及理财收益7,580,084.47元）。公司计划将上述剩余募集资金投入至中意项目工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5#楼）的土建工程投入。

扩产项目所处地块占地面积44,790.43平方，于购置初期已存在厂房26,931.9平方，公司计划在此基础上进行改建及新增建筑面积43,790平方，即项目建成后可达70,721.9平方。

该项目实际投入募集资金105,472,224.71元，公司根据实际订单预期及经营情况分批建设扩产项目，于2020年11月、2023年5月申请一期、二期工业厂

房扩建，分别新增厂房 6,926.26 平方、1,367.72 平方，对既存厂房 26,931.9 平方进行改建，改扩建后总建筑面积为 35,225.88 平方。截至 2023 年 12 月 31 日，已建成注塑车间、总装车间、小部分丝印车间、相关配套仓储及办公区域，并购入注塑机、丝印机、精益线等机器设备，折合年规划产能为 400 万台。

该项目剩余募集资金 152,557,959.76 元，主要系该地块规划用地性质变更为商住混合用地，且厂区西侧部分位于规划道路内，继续扩建受到限制，同步导致生产设备的购置和进场也相应受到影响，故募集资金中仍有相对应的场地建设和设备购置资金未投入。

关于该情况，公司一直与规划部门在做相关沟通，2023 年 9 月，因对部分大客户未来订单预期较高，公司向规划部门沟通继续扩建剩余建设工程，但被告知该地块用地性质规划有变，未对扩建事宜给出明确答复，公司在持续与规划部门保持沟通的同时，同步寻求该项目剩余募集资金后续使用的备选方案。2023 年 12 月，鉴于扩产项目即将到期，同时结合公司全资子公司中意项目已开始建设，为提高募集资金使用效率，公司计划将扩产项目剩余募集资金变更至中意项目，遂再次与规划部门沟通确认扩建事宜和该地块用地规划定性事宜。直至 2024 年 1 月，规划部门出具《证明》，最终确认扩产项目无法继续扩建。

2、年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目

技改项目承诺总投资 103,444,600.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金 62,993,219.50 元（含待支付尾款 1,064,247.07 元），剩余募集资金 41,943,593.92 元（含利息收入及理财收益 1,492,213.42 元）。公司计划将上述剩余募集资金投入至中意项目工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5#楼）的土建工程投入。

该项目实际投入募集资金 62,993,219.50 元，已购入全自动机械手、冲压自动线、喷涂车间改装系统等先进机器设备，改造半自动装配精益流水线并铺设相应附属设施。至 2023 年 8 月 15 日已达到预定可使用状态，可实现 250 万台常规款空气炸锅产能或 200 万台双锅/大锅等特殊款空气炸锅产能。

该项目剩余募集资金 41,943,593.92 元，主要系项目过程中，公司合理利用现有设备加强部分工序生产效率，利用产线工艺改良减少了设备购置需求，且未使用铺底流动资金和相应预备费，故募集资金仍有部分剩余。

3、研发中心建设项目

研发项目承诺总投资 31,768,700.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际投入金额为 14,652,330.12 元（含待支付尾款 2,153,472.56 元），剩余募集资金 17,410,302.86 元（含利息收入及理财收益 293,932.98 元）。公司计划将上述剩余募集资金专项用于中意项目的研发投入。

该项目实际投入募集资金 14,652,330.12 元，已增设智慧厨房家电项目（主研产品智能化改造）、新增研发及检测实验室设备，助力公司与客户持续推进产品立项合作，增加新品研发力度。

该项目剩余募集资金 17,410,302.86 元，主要系该项目基于扩产项目而进行，因前述扩产项目规划建设受限，导致该项目的相应实施费用未投入。

4、信息化系统升级建设项目

信息化项目承诺总投资 32,903,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际投入金额为 13,569,817.03 元（含待支付尾款 2,158,483.05 元），剩余募集资金 20,098,884.80 元（含利息收入及理财收益 765,201.83 元）。公司计划将上述剩余募集资金专项用于中意项目的信息化投入。

该项目实际投入募集资金 13,569,817.03 元，已增设 MES 生产制造管理系统、WMS 仓库管理系统、QMS 质量管理系统、金蝶云系统，辐射对接物料采购、生产环节及质控追溯等生产管理模块，加强了公司生产成本的管控，并有效提升公司生产管理效率。

该项目剩余募集资金 20,098,884.80 元，主要系该项目基于技改项目而进行，前期公司结合总部厂区的生产情况主要铺设了相应信息化设备和系统平台的初步引进，暂未对部分信息化系统平台作深入开发，且侧重于聘请第三方团队配合实施信息化升级，因而导致该项目所需的相应进阶软件未购置及公司专属人员团队未配置，出现上述募集资金剩余。本着合理使用募集资金的原则，将该项目剩余募集资金同步随技改项目做相应变更。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日