

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2024-010

厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,582.00万股，每股发行价格为人民币23.23元，募集资金总额为人民币599,798,600.00元，扣除不含税的发行费用人民币72,804,327.17元，实际募集资金净额为人民币526,994,272.83元，上述募集资金于2023年11月23日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年11月23日出具了容诚验字〔2023〕361Z0052号《验资报告》。

二、募投项目投资进度情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目。截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 截至期末累计投入金额 (未经审计) | 截至期末资金投入进度 |
|----|------------|-----------|----------------------|------------|
| 1 | 思泰克科技园项目 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 营销服务中心建设项目 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 补充流动资金 | 10,250.00 | 2,035.48 | 19.86% |
| 合计 | | 40,000.00 | 2,035.48 | - |

注：截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入思泰克科技园项目但尚未置换的金额为8,827.99万元，项目实际投入金额为8,827.99万元，实际投入进度为63.97%。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体如下：

| 序号 | 募投项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期 (调整前) | 项目达到预定可使用状态日期 (调整后) |
|----|----------|------------------------|------------------------|
| 1 | 思泰克科技园项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |

（二）部分募投项目延期的原因

“思泰克科技园项目”通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公司机

器视觉检测设备持续增长的需求。

该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程已按计划完成，但仍有部分楼层装修尚需完成，故该项目正持续推进中。为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，结合当前募投项目实施进度，经审慎研究，公司拟将募投项目“思泰克科技园”建设期延长至2024年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司正常经营产生不利影响，在保持财务状况良好的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

五、本次部分募投项目延期履行的相关审议程序

本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司对公司本次部分募投项目延期事项无异议。本次部分募投项目延期的议案无需提交公司股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会

同意公司基于审慎性原则，将募投项目“思泰克科技园”建设期延长至2024年12月31日。

（二）监事会审议情况

经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次《关于部分募投项目延期的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次部分募投项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日